

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2016
--------	---------	------	--------	-----	------	------	--------	----------	---------	--------	---------	------

**Отчет о ходе реализации приоритетного проекта «Эффективный АПК»
по г. Махачкала на 01 июля 2016г.**

№ п/п	Информация о мероприятии (ед. измерен.)	январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		2016		Ожидаемый результат	
		П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф		
1. Импортозамещение в агропромышленном комплексе																													
1 (3)	Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Югагрохолдинг»																												завершение строительства теплиц первой очереди на площади 5,5 га, строительство второй очереди, завершение строительства картофелехранилища мощностью 14 тыс. тонн и завода по производству оборудования для теплиц и сэндвич-панелей

Комментарии: ООО «Югагрохолдинг», место расположения Шамхал-Термен, Кировский район, г. Махачкала.

Ведется **строительство современного тепличного комплекса с использованием геотермальных вод на площади 10,5 га.:**

Общая стоимость проекта – **1 210 млн. рублей.** Планируется создание **150** рабочих мест.

На сегодня освоено **304,5 млн. рублей,** создано **20** рабочих мест.

- Проведены земляные планировочные работы, подведены дороги. Установлен трансформатор мощностью 640 квт, построены подсобные помещения, столовая, душевая,

- Завершили подготовку бизнес плана и проектно- сметной документации. Проведено межевание земельного участка, проводится кадастровый учет и завершили заключение договоров на строительство тепличного комплекса с подрядной организацией.

- Произвели рассконсервацию двух артезианских скважин с геотермальными водами. Начато обустройство теплотрассы от геотермальных скважин до отопительных котлов тепличного комплекса.

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2016
--------	---------	------	--------	-----	------	------	--------	----------	---------	--------	---------	------

6.3.2	Строительство помещений на 2000 голов дойных коз		
<p>Комментарии: К(Ф)Х «Азамат» строительство фермы на 2000 голов на площади 4 га, Место расположения пос. Ленинкент, Кировский район, г. Махачкала, Республика Дагестан. Общая стоимость проекта 261,8 млн. руб. Планируется создание 8 рабочих мест. На сегодняшний день освоено 16,7 млн. руб.</p> <p>-Подготовлена площадка под строительство помещений (ферм) на 2000 голов дойных коз и установки оборудования для гидропонического зеленого корма.</p> <p>-Начат завоз стройматериалов на площадку под строительство помещений (ферм).</p> <p>- Идет подбор оборудования гидропонического зеленого корма.</p>			
7. (33)	Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских(фермерских) хозяйств.		<p>- содействие в предоставлении грантов семейным животноводческим фермам г. Махачкалы,</p> <p>-создание новых рабочих мест.</p>
<p>Комментарии: Представлены в конкурсную комиссию по отбору участников ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров на период 2015-2017 гг.».</p> <ol style="list-style-type: none"> Глава КФХ Гаджиева Муслимат Магомедгаджиевна. Глава КФХ Курбанов Курбангаджи Алилмагомедович Глава КФХ Магомедова Ажай Абасовна Глава КФХ Алигаджиев Шамхал Магомедович Глава КФХ Халилова Джейранхалум Раджабовна 			
<p>5. Сохранение и восстановление плодородия почв. Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения</p>			
8 (49)	Анализ эффективности использования ГУПами и МУПами земельных ресурсов и имущества, находящихся на праве пользования		информация о фактическом состоянии эффективности использования зе-

